SEMA Construction, Inc.

Project Name: Chevy Chase Reservoir Project

Job Number: 110801

Week Ending: November 28, 2009

					LAST WEEK							1ST WEEK							2ND WEEK							3RD WEEK								
					Su	M	T	W	TH	F	Sat	Su	M	T	W	TH	F	Sat	Su	M	T	W	TH	F	Sat	Su	M	T	W	TH	F	S	Su		
COMP	TYPE	CREW	ACTIVITY DESCRIPTION		11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	ACTIVITY DESCRIPTION	NOTES
			SEMA Structures Work																																
			Pump Station/Yard Pipe																																
SEMA		Oscar	Observation Vault /Piping	PLAN									-->	-->	HOL	-->	-->			-->	-->	-->								HOL	HOL				
				ACTUAL									-->	-->	HOL															HOL	HOL				
SEMA		Genaro	Repair Channel/Install Trash Racks	PLAN		-->	-->	-->	-->	-->			-->	-->	HOL															HOL	HOL				
				ACTUAL		-->	-->	-->	-->	-->			-->	-->	HOL															HOL	HOL				
SEMA		Chuck	Install Precast Panels at Channel	PLAN		-->		-->	-->						HOL															HOL	HOL				
				ACTUAL		-->		-->	-->						HOL	-->	-->													HOL	HOL				
SEMA		Chuck	Install Retaining Wall	PLAN											HOL															HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
SEMA		Chuck	Install Transformer Pad Slab/ Stairs Foundation	PLAN											HOL															HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
SEMA		Chuck	Install Bollards	PLAN		-->	-->								HOL															HOL	HOL				
				ACTUAL		-->	-->								HOL															HOL	HOL				
REYES			Install Masonry Walls at Transformer Pad	PLAN											HOL					-->	-->									HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
			Subcontractors																															**Subcontractors**	
MARINA		Tony	Golf Course Irrigation	PLAN		-->	-->	-->	-->	-->			-->	-->	HOL															HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
MARINA		Tony	Finish Grade	PLAN			-->	-->	-->	-->			-->	-->	HOL															HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
MARINA		Tony	Place Sod	PLAN										-->	HOL	-->					-->	-->	-->							HOL	HOL				
				ACTUAL										-->	HOL															HOL	HOL				
MARINA		Tony	Place Sod on Green	PLAN										-->	HOL	-->	-->													HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
MARINA		Tony	Architect Visit	PLAN											HOL					-->										HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
MARINA		Tony	Irrigate Slope	PLAN											HOL					-->	-->	-->	-->	-->			-->	-->	-->	HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
MARINA		Tony	Plant Slopes/Trees	PLAN						-->					HOL					-->	-->	-->	-->	-->			-->	-->	-->	HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
SEMA		Chris	Cart Path	PLAN					-->	-->			P		HOL	P														HOL	HOL				
				ACTUAL					-->	-->			P		HOL															HOL	HOL				
SEMA		Taz	Fine Grade Road	PLAN											HOL	-->	-->			-->	-->									HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
SEMA		Taz	Place Base	PLAN											HOL		-->			-->	-->									HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				
Imperial			Paving	PLAN											HOL							-->	-->							HOL	HOL				
				ACTUAL											HOL															HOL	HOL				